

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
(MILES DE PESOS)

FECHA **31/03/2012**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA						
NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR (INCLUYE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA) 2010.					EJERCICIO	2011
MONTO AUTORIZADO	\$ 104,769,564.90	MONTO EJERCIDO	\$ 59,170,474.86	MONTO POR EJERCER	\$ 45,599,090.04	

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UATx.

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UATx.

PROYECTOS PARTICULARES		TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012								
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	EJERCIDO EN AÑOS ANTERIORES	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2013	MONTO POR EJERCER
1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE ATENDERA LA DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA.	1.1 CONSTRUCCION DEL MODULO TIPO (A) 3.	99.57%	9,826,750.00	9,784,629.65	42,120.35			-	-
		1.2 CONSTRUCCION DEL MODULO TIPO (B)	0%	5,094,000.00	-	2,354,449.60	0.00	0.00	-	2,739,550.40
		1.3 CONSTRUCCION DEL MODULO C, D, E Y F.	78.12%	5,729,600.00	4,476,243.30	468,136.30	0.00	0.00	-	785,220.40
2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE ATENDERA LA DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.	2.1 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA.	66.29%	45,846,189.69	30,394,660.41	2,645,698.60	0.00	0.00	-	12,805,830.68
		2.2 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA.	0%	19,006,487.78	-	-				19,006,487.78
		2.3 CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA.	0%	9,964,688.24	-	-				9,964,688.24

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 (MILES DE PESOS)

FECHA **31/03/2012**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA						
NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR (INCLUYE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA) 2010.					EJERCICIO	2011
MONTO AUTORIZADO	\$ 104.769.564.90	MONTO EJERCIDO	\$ 59,170,474.86	MONTO POR EJERCER	\$ 45,599,090.04	

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UATx.

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UATx.

PROYECTOS PARTICULARES		META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	EJERCIDO EN AÑOS ANTERIORES	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012				MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE					1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2013	
3	EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA.	3.1 EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE 323 AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO DE INFORMATICA Y 2 SALONES DE USOS MULTIPLES.	90.10%	4,990,967.00	4,497,226.75	493,740.25	0.00	0.00	0.00	493,740.25
		3.2 EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE 5 LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD Y UN SALON DE ASESORIAS Y CONSULTAS.	76.82%	4,310,882.19	3,311,643.81	701,925.84	0.00	0.00	0.00	3,608,956.35
TOTAL				104,769,564.90	52,464,403.92	6,706,070.94	0.00	0.00	0.00	45,599,090.04
				100.00%	50.08%	6.40%	0.00%	0.00%	0.00%	43.52%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

- 1.1.- CON RESPECTO A ESTE APARTADO SE PRETENDE LA CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PROPICIE LA DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA.
- 1.2.- EN ESTE PUNTO LA INSTITUCION HA LOGRADO AMPLIAR Y HABILITAR LAS INSTALACIONES Y AREAS DE TRABAJO, EN ATENCION A LA DEMANDA QUE EXISTE DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PE DE LA UATx.
- 1.3.- MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS DES, LA INSTITUCION HA CONTRIBUIDO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS QUE CONTRIBUYAN EN UNA MEJOR COBERTURA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA.

CP NEREO FLAVIO TRINIDAD PINILLO HERMAN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. FILEMON ACOLTZI NAVA
JEFE DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

DR. VICTOR JOB PAREDES CUAHQENTZI
RECTOR

CP. URBANO CARLOS SANCHEZ SANCHEZ
CONTRALOR UNIVERSITARIO